

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

на март 2014 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Украина, г. Киев,

Днепровский район ул. Харьковское шоссе 19А)


г. Киев

04.03.14 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые будут выполнены в марте 2014 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19А.


Вид работ	Секция	Объем запланированных работ
Запуск холодной воды с <u>1-34</u> этаж	I	① - зона 15.03 ② - зона 28.03
Покупка и начало установки лифта на 630кг.	I	??? 8 объектов или заявок от инвестор-ров.
Работы по подключению электричества по постоянной схеме.	I	до 15.03.2014 до ввода + 96 кВт*ч з учета
Доделка МОП (штукатурка, кладка плитки, покраска, установка дверей.)	I	29.03.2014 без учета МОПов ① штукатурка ② плитка ③ установка ревизий
Установка квартирных радиаторов	I	<u>2-16</u> - торопить пока (не отберут)
Запуск подъемника на 1-секции	I	1 кв. м нет денег.
Увеличение рабочих на первой секции не менее 30-50 человек	I	20 чел. 20 чел.

Инициативная группа:


Григорук О.В.

Представители УКОИНВЕСТБУД:

МЕГА СИТИ


Рославский


Юрешко С.В.