

# ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

на июнь 2012 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Киевская область, г. Киев,

Днепровский район ул. Харьковское шоссе 19)

г. Киев

31.05.12 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые будут выполнены в **июне 2012 года** на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

Вид работ	Секция	Объем запланированных работ
Монтаж вент/блоков	5	102шт.
Кладка перегородок и стен внутриквартирных	5	С 12эт и выше (1600м2)
Кладка вентканалов и перепланировок	1	300м2
Монтаж насосной	1	Приступить к работам
Теплоразводка I зона	1	12-16эт.
Завершить стояки хоз-быт канализации	1	1-34эт.
Остекление	1	23,24,25,26,27,28 эт. (всего надо 1042)
Электроразводка	1	13,14,15,16
Стяжка полов	1	10,11,12,13 (2000м2)
Монолит	1	8,6 м3 перекрытие 34эт.
Фасады (утепление)	1	2500м2 (4400м2 осталось всего)
Кровля мягкая и проф/лист	1	Приступить к укладке и монтажу
Добавить строителей	1	Всех строительных специальностей

Инициативная группа:

Юрченко С.В.  
Ласица О.В.

Представители УКОИНВЕСТБУД:

руководитель проекта Сухомин А.О.

Сухомин А.О.