

# ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

на июнь 2012 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Киевская область, г. Киев,

Днепровский район ул. Харьковское шоссе 19)

г. Киев

31.05.12 г.



Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые будут выполнены в **июне 2012 года** на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.


Вид работ	Секция	Объем запланированных работ
Каменная кладка внутренние перегородки, и стены	2	Закончить на всех перепланированных квартирах, и санузлах (90м2)
Каменная кладка наружных стен	2	33эт. (4м3)
Остекление	2	33 эт. (10м2) и перейти на точечный ремонт
Фасад (утепление)	2	1000м2 (1400 м2 осталось всего)
Электроразводка	2	24,25,26,27эт.
Стяжка	2	Стяжка полов 21,22,23,24эт.
Монтаж насосной	2	-1этаж
Отделка МОП	2	15-25
Установка дверей квартирных	2	8-15
Кровля мягкая и проф/лист	2	Доделать обрамление вентканалов, завершить укладку мягкой кровле(пирог)
Добавить строителей	2	Всех строительных специальностей
Демонтаж крана	2	Между 1-2 секциями

Инициативная группа:

Представители УКОИНВЕСТБУД:

руководитель проекта

Юрченко С.В.   
 Васильченко О.В. 

  
 Будиак А.И. 