Акт выполненных
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

за май 2012 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Киевская область, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев 31.05.12 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые будут выполнены в **мае 2012 года** на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

Вид работ	Секция	Объем запланированных работ
Каменная кладка внутренние перегородки, и стены	2	Выполнено 230м2 Закончить на всех перепланированных квартирах, и санузлах (88м2)
Каменная кладка наружных стен	2	Выполнено 33эт. (40м3) остаток 4м3 и 8м3 перепланировка 30эт.
Остекление	2	Выполнено 33,32 эт. (18м2) и перейти на точечный ремонт
Фасад (утепление)	2	Выполнено 600м2 (1380 м2 осталось всего)
Электроразводка	2	Выполнено: добавить субподрядную организацию
Стяжка	2	Заключен договор ТОВ «АТИК»
Монтаж насосной	2	В работе -1этаж
Отделка МОП	2	8-15 Выполненно на 85%
Установка дверей квартирных	2	8-15 В работе
Монолит	2	Выполнено 17,5м3 перекрытие 33эт.
Кровля мягкая и проф/лист	2	Выполнено: Доделать торцы и, приступить к укладке мягкой кровле(пирог)
Добавить строителей	2	Выполнено Всех строительных специальностей
		Востановлена электроразводка на 1-5эт.

Инициативная группа:

Представители УКОИНВЕСТБУД:

гук. проекта Сухомлин А.О.